



**Bonifiche
e demolizioni**



Cliente:

Brunamonti Costruzioni
S.p.A.

Luogo:

sede Ericsson di Via
Anagnina - Roma

Importo lavori:

I lotto: € 56.000,00

II lotto: € 525.000,00

Durata dell'appalto:

I lotto: nov. 09 – dic. 09

II lotto: mar. 10 – dic. 10

Descrizione:

L'intervento è stato eseguito nelle seguenti fasi principali:

- Raccolta e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi giacenti nelle aree, dopo opportuna caratterizzazione.
- Rimozione pavimenti tecnici e controsoffitti.
- Rimozione degli impianti elettrico, idraulico, termico e di condizionamento.
- Rimozione infissi interni ed esterni.
- Raccolta e smaltimento e/o recupero dei materiali di risulta dalle operazioni di rimozione precedenti.
- Bonifica dei pannelli di recinzione in cemento - amianto.
- Demolizione di 1 ciminiera in calcestruzzo ed 1 ciminiera in metallo alte 23 m.
- Rimozione e smaltimento della guaina di impermeabilizzazione delle coperture degli stabili.
- Demolizioni degli stabili con pinza frantumatrice ed escavatore munito di martello pneumatico.
- Separazione del ferro di armatura dagli inerti e avvio al recupero.
- Frantumazione degli inerti da riutilizzare nel cantiere per riempimenti e smaltimento degli inerti non riutilizzati.

Nella tabella di seguito si illustrano i rifiuti prodotti dalle suddette attività:

Materiale	Ton
inerti smaltiti	4.200 mc
inerti tritati e riutilizzati	1.100 mc
rottami ferrosi	800 ton
lana di vetro	80 mc
materiali contenenti amianto	6 ton
altri rifiuti	50 ton



REPORT FOTOGRAFICO



*Demolizione
strutture in ferro*



*Carico della caldaia
da 14 ton*



*Impianti esterni
oggetto di
demolizione*



*Demolizione
con pinza
frantumatrice*



*Demolizione con
pinza frantumatrice*



*Demolizione
ciminiera in cls*



*Demolizione
ciminiera
metallica*

